

DEMANDAS DA SINFRA - Planejamento #3725

Adequação e ampliação do galpão da Fazenda Experimental da Ufopa

29/10/2021 18:16 h - Christian Rebouças Ladislao

Situação:	Resolvida	Início:	29/10/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	05/11/2021
Atribuído para:	Arlen Pinto	% Terminado:	100%
Categoria:	PROJETO	Tempo estimado:	40.00 horas
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 29/10/2021 18:18 h - Christian Rebouças Ladislao

Prezado Eng. Arlen,

Conforme repassado na visita técnica do dia 15/10/2021, solicitamos a elaboração de projeto e orçamento para adequação e ampliação do galpão da Fazenda Experimental da Ufopa, conforme orientações do Professor Ronaldo, e necessidades técnicas pertinentes.

Fazer também um memorial descritivo resumido dos serviços, explicando cada item da planilha para facilitar a fase de execução.

Att,

Eng. Christian Rebouças Ladislao
Diretor de Obras e Projetos da Ufopa
Port. nº 173/GR/UFOPA de 16/4/2019

#2 - 03/11/2021 09:17 h - Arlen Pinto

- Situação alterado de Nova para Em andamento

Informo que apesar da visita ter sido feita em 15/10, outra demanda estava sendo feita atualização orçamento cmal, e a semana de 18 a 22 houve curso.

Sendo assim os trabalhos foram iniciados em 27/10.

#3 - 12/11/2021 12:34 h - Arlen Pinto

- % Terminado alterado de 0 para 90

- Arquivo CPU.pdf adicionado

- Arquivo PLANILHA-_REV01.pdf adicionado

- Arquivo PLANILHA-_REV01.xlsx adicionado

- Arquivo PROJETO GALPÃO-ESTRUTURA.pdf adicionado

- Arquivo PROJETO GALPÃO-ELETRICA-01.pdf adicionado

- Arquivo PROJETO GALPÃO-ARQUITETURA.pdf adicionado

Segue material projetos e orçamento.

O memorial descritivo dos serviços ainda será realizado.

#4 - 16/11/2021 10:12 h - Arlen Pinto

- Arquivo PLANILHA-_REV02.xlsx adicionado

- Arquivo PLANILHA-_REV02.pdf adicionado

- Arquivo CPU-REV2.pdf adicionado

- Arquivo BDI.pdf adicionado

Segue material revisado e ajustado serviço de aterro e recuperação de pilares.

Valor de R\$ 182.420,25

Memorial descritivo em andamento.

#5 - 17/11/2021 11:20 h - Arlen Pinto

- Arquivo Memorial descritivo.pdf adicionado

Segue Descritivo dos serviços.

#6 - 29/11/2021 09:56 h - Arlen Pinto

- % Terminado alterado de 90 para 100

- Situação alterado de Em andamento para Resolvida

#7 - 29/11/2021 16:41 h - Christian Rebouças Ladislao

Ciente

#8 - 03/12/2021 10:57 h - Arlen Pinto

- Arquivo Memorial descritivo-rev2.pdf adicionado

O serviço de recuperação dos pilares metalicos foi acrescentado. item 20.

Na planilha item 03.01 e 03.02

#9 - 06/01/2022 23:07 h - Christian Rebouças Ladislao

O material foi entregue para análise da Superintendência. Aguardando retorno.

Att,

Eng. Christian Rebouças Ladislao
Diretor de Obras e Projetos da Ufopa
Port. nº 173/GR/UFOPA de 16/4/2019

Arquivos

PROJETO GALPÃO-ARQUITETURA.pdf	338 KB	12/11/2021	Arlen Pinto
PROJETO GALPÃO-ELETRICA-01.pdf	272 KB	12/11/2021	Arlen Pinto
PROJETO GALPÃO-ESTRUTURA.pdf	119 KB	12/11/2021	Arlen Pinto
PLANILHA-_REV01.xlsx	838 KB	12/11/2021	Arlen Pinto
PLANILHA-_REV01.pdf	125 KB	12/11/2021	Arlen Pinto
CPU.pdf	67,9 KB	12/11/2021	Arlen Pinto
CPU-REV2.pdf	67,6 KB	16/11/2021	Arlen Pinto
BDI.pdf	91,6 KB	16/11/2021	Arlen Pinto
PLANILHA-_REV02.pdf	125 KB	16/11/2021	Arlen Pinto
PLANILHA-_REV02.xlsx	839 KB	16/11/2021	Arlen Pinto
Memorial descritivo.pdf	141 KB	17/11/2021	Arlen Pinto
Memorial descritivo-rev2.pdf	223 KB	03/12/2021	Arlen Pinto